


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского
округа»

управление городского хозяйства

2024 год

17.04.2025

Начальник управления городского
хозяйства

Сергеев А.Е.

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»
за 2024 год

Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2690-п, разработана с целью:

1) достижения и поддержания постоянного уровня воды озера Синеглазово на проектной отметке 217,0 мБС, понижение уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» до проектной отметки 180,0 мБС;

2) предупреждения и предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов.

Для решения поставленных целей в рамках данной муниципальной программы решаются задачи:

1) проведение мероприятий по перекачке воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;

2) проведение мероприятий по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»;

3) защита территорий населенных пунктов от подтопления (затопления). В зависимости от «остроты» решения проблемы определены этапы по осушению территории:

- осушение территории между Старокамышинским и Бажовским жилыми массивами (карьер бывшей шахты № 45) с целью исключения подтопления автодороги Бажово – Старокамышинск;

- осушение Горняцкого жилого массива, включая микрорайоны Северный Рудник и шахты Северная, а также центральную часть города - поселки Новостройка и РМЗ;

- осушение территории Бажовского и Железнодорожного жилых массивов;

- осушение центральной части города (ул. Ленина, ул. Кузнецова, ул. Сутягина, поселки Кадровик, 2-ой участок, шахты «Центральная»);

- осушение Октябрьского жилого массива, с. Синеглазово;

- понижение уровня воды в карьерах бывшего разреза «Копейский», расположенных восточнее территории АО «Копейский машиностроительный завод» и южнее промплощадки бывшей шахты «Центральная»

В 2024 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 41594,40 тыс. руб., в том числе 15 427,12 тыс. руб. из средств областного бюджета, 260167,27 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные денежные средства освоены в объеме 41 569,54 тыс. руб., что составляет 99,9%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);

2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»
за 12 месяцев 2024 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по понижению уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,11	2 354,11	0,00	0,00	2 354,11	2 354,11	100
2	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	0,00	0,00	11 999,99	11 999,99	12 000,00	11 999,99	0,00	0,00	23 999,99	23 999,98	100
3	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	5 103,35	5 099,18	0,00	0,00	8 103,35	8 099,18	99,9
4*	Проведение лабораторных испытаний, исследование материалов, изделий	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60	17,60	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	и конструкций, в том числе проб (образцов) из них изготовленных, по МК № ЧС1 «Понижение уровня воды (карьер шахты № 45) с целью исключения подтопления автомобильной дороги Бажово-Старокамышинск											
5*	Мероприятия по водопонижению шх. № 45 (постановка мотопомп)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	100
6*	Тех. присоединение к электрическим сетям	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00	0,00	18,95	18,95	100
7*	Создание единого комплекса водопонижения по ул. Халтурина в районе Храма Святого Сергия Радонежского	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,62	991,1	0,00	0,00	1 006,62	991,1	98,4
8*	Выполнение работ по проколу под	0,00	0,00	427,126	427,124	0,00	0,00	0,00	0,00	427,126	427,124	99,9


№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	автомобильной дорогой по ул. Пестеля с целью исключения подтопления ул. Похвалина; оказание услуг по понижению уровня воды путем устройства дополнительной трубы по ул. Халтурина в районе Храма Святого Сергея Радонежского											
9*	Углубление прудов испарителей	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,64	4 341,49	0,00	0,00	4 346,64	4 341,49	99,9
10	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

* мероприятия не внесены в муниципальную программу


Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем откачанной воды из озера	Тыс.куб.м.	3000,0	3200,00	100 %	
2	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ	мБС	217,2	217,88	99,6%	
3	Объем откачанной воды из карьера	Тыс.куб.м	600,00	1 113,98	100 %	
4	Абсолютная отметка карьера Красная Горнячка на момент окончания работ	мБС	180,0	187,84	95,8%	
5	Наличие утвержденного проекта водопонижения Копейского городского округа	да-1, нет-0	1	0	0%	Срок окончания работ перенесен на август 2025 года в связи с ЧС Федерального уровня на территории Белгородской области
6	Осуществлено понижение уровня воды в карьере шахты № 45	да-1, нет-0	1	1	100%	

Начальник управления городского хозяйства

 А.Е. Сергеев

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры
и развития управления городского хозяйства

 А.А. Баринова